WESTWALK PROJECTS LTD
9 Zinonos Kitieos St. Office 3 CY-2406 Nicosia Cyprus
Филиал Компании с ограниченной ответственностью

Отзыв о работе BASIS

объект: ***«Пристройка к Торгово-Развлекательному Комплексу (II этап строительства)»***
адрес: ***РФ, МО, Воскресенский муниципальный район. Сельское поселение Фединское, с. Федино, ул. Фединская, д. 1.***
ТТХ: ***вдавливание 274 свай типа С100.30-9, погружение свай с мониторингом усилия вдавливания на каждом полуметре погружения – 2 шт., статические испытания – 2 шт.***

Соблюдение Подрядчиком условий договора подряда:

оперативность мобилизации техники и персонала на объект:
установка приступила к работе на Объекте через 3 дня после оплаты аванса

своевременность и качество разработки Проекта производства работ (ППР) на вдавливание свай:
разработан в полном соответствии с нормативными требованиями, выполнена привязка тех.карт и детально проработана графическая часть, передан на строительную площадку объекта до начала производства работ

средняя / максимальная производительность работ по вдавливанию свай:
32/35 свай в смену с отметки поверхности грунта

общее соблюдение договорных сроков выполнения работ по погружению свай:
2 недели – срок за который был выполнен весь комплекс работ по устройству свайного поля

качество работ по погружению свай:
на профессиональном уровне!

особые условия и технология производства работ
Работы производились в непосредственной близости к существующему зданию торгового центра.

контроль качества при производстве работ по погружению свай:
контроль высотного положения и положения свай в плане велся производителем работ в режиме он-лайн

качество и полнота исполнительной документации:
разработана в 100% соответствии с нормативными требованиями, передана Заказчику своевременно

качество геодезического сопровождения:
разбивка/съемка свайного поля велась тахеометром, подготовка исполнительной съемки - в AUTOCAD

соблюдение Подрядчиком заявленного бюджета: *бюджет соблюден на 100%, доп.работ не потребовалось*

Оснащенность строительного участка Подрядчика:

обеспеченность производства работ инструментом, оборудованием, средствами измерения и контроля:
техническое обеспечение Подрядчика нареканий не вызвало, все необходимое оборудование присутствовало

обеспеченность орг.техникой, средствами связи,
наличие у ИТР ноутбука, планшета и МФУ обеспечило оперативную подготовку требуемых документов;

общее состояние бытовок, оборудования и строительной оснастки
бытовки полностью оборудованы, добротный ремонт и мебель, оснащены сушильными шкафами (сплит-системой), противопожарным оборудованием, инструменты и оснастка в отличном состоянии.

режим работы строительного участка Подрядчика: *в одну смену, без выходных.*

Состояние строительной техники:

наличие простоев в работе из-за поломок СВУ: *простои из-за поломок СВУ отсутствовали*

общий вид установки СВУ-320 (строительной техники): *установка 2015г.в., в идеальном состоянии*

уровень шума во время работы установки: *не превышал уровень шума от автодороги, проблем не было*

Соблюдение персоналом Подрядчика правил ОТ и ТБ, культура производства:

соблюдение правил промышленной безопасности, техники безопасности: *неукоснительное*

внешний вид персонала Подрядчика: *без нареканий, все – в фирменной спецодежде и СИЗ с логотипами*

культура производства: *высокая. BASIS современная компания с передовыми методами организации производства строительных работ по вдавливанию свай и строительного контроля.*

Квалификация персонала Подрядчика:

Инженерный состав: *до начала производства работ, на стадии осмотра объекта и входного контроля проектной документации, грамотно оценил сложность технических вопросов по поставленным задачам, предложил оптимальную технологию производства работ по погружению свай.*

Рабочий персонал: *дисциплина не нарушалась*

Вы довольны сотрудничеством с BASIS: *очень, рекомендуем BASIS как надежного, профессионального и ответственного Подрядчика для выполнения работ по погружению свай методом статического вдавливания!*

Директор Филиала КОО ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС ЛТД **Мальцев А.В.** **М.П.**